

Флагманский проект «Курорт Абрау-Дюрсо»

1. Наименование и суть проекта	Муниципальный флагманский проект «Курорт Абрау-Дюрсо» Суть проекта: Новороссийск – один из крупнейших центров эногастрономического туризма на Юге России, на территории которого расположен уникальный курорт Абрау-Дюрсо, ежегодно принимающий более 400 тыс. туристов и экскурсантов. Проект направлен на повышение туристского потока на курорте «Абрау-Дюрсо» за счет комплексного развития территории сельского поселения Абрау-Дюрсо и прилегающих территорий: развития туристской, сопутствующей, коммунальной, транспортной инфраструктуры и общественных пространств.
2. Разработчики проекта	Разработчиками муниципального флагманского проекта является ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Для разработки муниципального флагманского проекта были привлечены: куратор МФП Мацедонский О.Г. заместитель главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель МФП Москатова Н.Ф. начальник отдела по курортам и туризму администрации муниципального образования город Новороссийск, администратор МФП Котляр О.И. глава администрации Абрау-Дюрсо сельского округа муниципального образования город Новороссийск, Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск, МКУ «Управление ЖКХ города», МКУ «Управление строительства», ЗАО «Абрау-Дюрсо» и т.д.
3. Источник идеи флагманского проекта	Курорт Абрау-Дюрсо - крупнейший центр сельского (аграрного) туризма на Юге России, привлекательные для жизни и отдыха, устойчиво развивающиеся на основе эффективного использования местным предпринимательским сообществом уникального комплекса природного и историко-культурного ресурса и человеческого потенциала, сохранения и возрождения культурного и природного наследия, национальной самобытности и народных традиций, производства экологически чистых традиционных продуктов питания высокого качества, нацеленные на обеспечение физического оздоровления и духовного возрождения населения России.
4. Участие населения и стейкхолдеров в разработке данного проекта	В ходе формирования Стратегии проводились стратегические сессии, круглые столы, выездные встречи на предприятия, был запущен конкурс «Мой город Новороссийск» для привлечения жителей к формированию Стратегии.
5. Отрасль проекта	Туризм
6. Сроки реализации проекта	Сроки реализации муниципального флагманского проекта: 2019 – 2030 гг. Мероприятия в рамках МФП со сроками реализации: - реконструкция дворовых территорий села Абрау-Дюрсо (детские площадки, зоны отдыха) до 2022 года; - реконструкция системы водоотведения в с. Большие Хутора, Абрау-Дюрсо, строительство очистных сооружений, реконструкция коллекторов и канализационных насосных станций до 2022 года; - реконструкция набережной озере Абрау до 2025 года; - реконструкция парка в селе Абрау-Дюрсо до 2030 года.
7. Стадии реализации проекта (при наличии)	Отсутствуют
8. Финансирование	Не отражена в Стратегии
9. Новизна проекта для развития муниципального образования или региона	Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года»; Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город-герой Новороссийск на период до 2020 года
10. Планировавшиеся и достигнутые результаты проекта	Выполнение индикаторов муниципального флагманского проекта: 1. Количество туристов и экскурсантов, посетивших курорт "Абрау-Дюрсо", тыс. чел.: 2019 год: план – 240,8 тыс. чел., факт 239,95 тыс. чел., процент исполнения 180 %; 2020 год: план – 250,4 тыс. чел., факт 309,1 тыс. чел., процент исполнения 123 %; 2021 год: план – 260,0 тыс. чел., факт 477,7 тыс. чел., процент исполнения 184 %. Утверждено 4 мероприятия, которые должны быть реализованы до конца 2030 года и находятся в стадии реализации, согласно установленных сроков: 1. Реконструкция дворовых территорий села Абрау-Дюрсо (детские площадки, зоны отдыха), в 2021г. произведен ремонт 6 дворовых площадок: Гладкова, 6, Островского, 4,6, Новая, 27-26, Октябрьская, 5, Новороссийская, Промышленная, 1. Подготовлены Дизайн-проекты Гладкова, 5, Новороссийская, 3;

	<p>2. Реконструкция системы водоотведения в с. Большие Хутора, Абрау-Дюрсо, строительство очистных сооружений, реконструкция коллекторов и канализационных насосных станций, мероприятие выполнено на 70%. С 15 января 2021 года были начаты строительные-монтажные работы, 1 июля 2021г. на площадке комплекса очистных сооружений выполнены фундаменты под 7 сооружений из 16, смонтирована 1 ёмкость, установлено в монтажное положение 3 ёмкостных сооружений из 7, проведено армирование стен резервуара-усреднителя на 98 %, устройство подпорной стенки выполнено на 25 %. по объекту том году выполнены следующие работы:</p> <p>На КНС-2 выполнен ремонт помещений сооружения на 50 %;</p> <p>КНС-5 - сооружение смонтировано, ведётся засыпка песком;</p> <p>Линейная часть объекта - сделана прокладка самотечного коллектора К1 на участке от с. Большие Хутора до КНС-5 – 150 из 869 м;</p> <p>3. Реконструкция набережной озера Абрау, проект выполнен, экспертиза получена, муниципальный контракт по выполнению строительные-монтажных работ заключен 22 августа 2022 года, срок начала работ с 1 сентября 2022 года.</p> <p>4. Реконструкция парка в селе Абрау-Дюрсо не подошел срок.</p>
11. Трансформация проекта	нет
12. Механизмы реализации	Сформирован план мероприятий по реализации муниципального флагманского проекта, определены показатели и утвержден сводный план-график, закреплены ответственные за реализацией муниципального флагманского проекта, ежеквартально осуществляется взаимодействие с предприятиями города по реализации мероприятий плана.
13. Связь результатов флагманского проекта с другими проектами, задачами, индикаторами и мероприятиями в стратегии	<p>Реализация индикаторов, проектов и мероприятий, закрепленные в тексте Стратегии, осуществляются в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск до 2030 года в разрезе каждого муниципального флагманского проекта. Выполнение 1 индикатора муниципального флагманского проекта, отраженного в Стратегии:</p> <p>Количество туристов и экскурсантов, посетивших курорт "Абрау-Дюрсо", тыс. чел.:</p> <p>2019 год: план – 240,8 тыс. чел., факт 239,95 тыс. чел., процент исполнения 180 %;</p> <p>2020 год: план – 250,4 тыс. чел., факт 309,1 тыс. чел., процент исполнения 123 %;</p> <p>2021 год: план – 260,0 тыс. чел., факт 477,7 тыс. чел., процент исполнения 184 %.</p>